

2018年第三季度计划执行情况第四季度施工生产计划表

计量单位：万元

序号	工程项目名称	2018年度产值计划				第三季度		第四季度	形象进度、阶段性目标、控制性目标
		总体计划 (万元)	含2017年 预留产值	实际计划 考核产值	截止9月25 日完成产值	产值计划	实际完成		
	集团计划合计	571072	65990	505082	479702	232708	196613	134302	
	第一工程公司	113296	17565	95731	83047	33137	33138	33509	
1	平利至镇坪高速公路路基桥隧工程LJ-5标段	16460	3553	12907	14511	3511	4424	3551	隧道全断面掘进及初支700米；电缆沟槽1200米；隧道二衬施工820米；洞内路面1100米；隧道防排水施工820米；隧道监控量测700米；隧道地质预报750米。
2	307国道吴堡黄河大桥及引线工程	5139	519	4620	4113	1945	867	1073	路基工程：完成全线填挖方及防护工程, 桥梁工程：黄河大桥完成剩余护栏及桥面铺装施工。清河桥十月完成护栏及桥面铺装施工。
3	省级公路古镇线西乡至镇巴工程3标	15764		15764	11077	5654	6137	8412	路基挖方60万方，填方42万方，防排水3000方；桥梁桩基120根，墩柱90根，台帽盖梁45座，箱梁预制150片，箱梁架设120片；隧道开挖540m，初支540m，衬砌450m。
4	108国道三原至礼泉公路改建工程N5标段	6901		6901	2048		2348	1376	填方5200方，防排水3000方；底基层14.8万平方米，基层15.8万平方米；桩基8根，承台、台帽盖梁4座，箱梁预制10片
5	汉阴县建养一体化项目				2948		2948	2954	路基挖方18.11万方，填方12.36万方，防护工程2.34万方，排水工程0.28万方；涵洞26道，墩柱6根，桥台4座，盖梁25座，梁板预制19片，梁板安装148片，现浇梁板9跨，桥面系667m；
6	子长至姚店高速公路设计施工总承包第一工区	15000		15000	4276	9487	4276	5045	路基挖方1821866方，水泥搅拌桩71462米，防排水4000方；桩基382根，承台、系梁70道，墩柱110根，台帽盖梁48座，箱梁预制150片。
7	平利至镇坪高速公路路基桥隧工程A标段	21129	5328	15801	15269	5409	4238	4406	路基防护工程3000方、排水工程2700方。牵牛河中桥盖梁3个，墩柱2个，完成桥面铺装512.7米。隧道初支开挖1080米，二衬及防排水工程1080米，附属工程开始施工跟进

2018年第三季度计划执行情况第四季度施工生产计划表

计量单位：万元

序号	工程项目名称	2018年度产值计划				第三季度		第四季度	形象进度、阶段性目标、控制性目标
		总体计划 (万元)	含2017年 预留产值	实际计划 考核产值	截止9月25 日完成产值	产值计划	实际完成		
8	省级高速公路古镇线西乡至镇巴公路控制性工程	393	13	380	987	160	274	387	变更产值
9	平利至镇坪高速公路路基桥隧工程D标段	29520	5162	24358	19637	6971	7625	6305	排水工程900m ³ ；防护4500m ³ ；弃土场146145m ³ ；墩柱56根；盖梁30道；桥梁预制140片；梁板架设120片；桥面系300米；钢混组合梁6跨；现浇箱梁6孔；隧道进尺450米；初期支护450米；二衬432米；电缆沟1200米；防水及排水432米。
10	郭秀明教育基地红土至惠家沟公路改建				682				
	尾留产值计划	2990	2990		7499				
第二工程公司		117196	7252	109944	119469	48385	49764	19899	
1	太凤线太白至凤县(陕甘界)公路太白至田坝段设计施工总承包第二分部	8185	574	7611	5428	1724	1574	807	墩柱2根、盖梁3座；隧道掘进300米，初期支护300米，二衬砼300米。
2	太凤线太白至凤县(陕甘界)公路太白至田坝段设计施工总承包第三分部	22806	869	21937	23405	7807	9680	2391	路基填方1.7万方，防护工程700方，排水工程300方；箱梁预制152片，箱梁安装260片，桥面铺装500米，砼护栏1000米，桥台搭板4块，桥头防护2处；计划完成隧道掘进270米，初期支护270米，二衬240米，仰拱72米。
3	西安绕城高速公路通行提升工程田王立交桥梁工程KN-LQL-3标	17711	1356	16355	12391	5091	3890	1577	桩基10根，承台13道，25米梁板预制20片，现浇箱梁2联。

2018年第三季度计划执行情况第四季度施工生产计划表

计量单位：万元

序号	工程项目名称	2018年度产值计划				第三季度		第四季度	形象进度、阶段性目标、控制性目标
		总体计划 (万元)	含2017年 预留产值	实际计划 考核产值	截止9月25 日完成产值	产值计划	实际完成		
4	西安咸阳国际机场专用高速公路秦汉互通式立交土建工程QH-TJ-1标段	8318	131	8187	7299	4073	2923	1020	10月底绿化交安工程及尾留全部完成。
5	平利至镇坪高速公路路基桥隧工程施工LJ-9标	10904	1332	9572	13556	4327	4903	2483	路基填方3.3万方，排水320方，防护800方，弃土场防护2600方，箱梁预制50片，箱梁架设45片，桥面系150米，隧道工程掘进360米，初期支护360米，全断面衬砌360米，防水及排水360米，边沟电缆槽450米。
6	(G69) 湫坡头（陕甘界）至旬邑公路设计施工总承包第一分部	17500		17500	23705	6906	11609	4278	承台17个，薄壁空心墩440米，路基挖方97万方
7	子长至姚店高速公路设计施工总承包第二工区	15000		15000	8374	11733	8374	6601	填方3万方，挖方60万方，防护4500方，排水4500方，强夯1.5万平方米，涵洞4座，桩基280根，墩柱75节，系梁105道，盖梁15座，箱梁预制160片，梁板架设28片，开挖及支护300米，二衬240米。
8	沙岭至贺家川公路改建工程LJ-7标				194		194	658	桩基12根，系梁10道，墩柱14根，盖梁3座；隧道全断面掘进100米，初期支护100米，二衬88米，仰拱88米。
9	G85陕甘界至陇县高速公路GL-1标段	3048	14	3034	3373	1198			
10	吴起至定边公路交通安全设施工程JA-3合同段	1727	56	1671	1665	733	696	62	

2018年第三季度计划执行情况第四季度施工生产计划表

计量单位：万元

序号	工程项目名称	2018年度产值计划				第三季度		第四季度	形象进度、阶段性目标、控制性目标
		总体计划 (万元)	含2017年 预留产值	实际计划 考核产值	截止9月25 日完成产值	产值计划	实际完成		
11	陕西高速集团2018年桥梁维修加固工程QLJG-2018-01标段				3324	3390	3324		
12	滨河西路五龙口至迎宾大道连接桥工程	4505	395	4110	4507	520	521		
13	柞水至山阳高速公路路基桥隧工程C标段	4367	1660	2707	5186		232		
14	吴定高速公路交通安全设施工程JA-5标段	2043	215	1828	2022	773	576	21	
15	吴定高速公路交通安全设施工程JA-8标段				1158		1158		
16	延安至延川高速公路滑坡治理工程	432		432	431	110	110		
	尾留产值计划	650	650		3450				
第三工程公司		111085	14812	96273	93232	38437	36529	22179	
1	宝鸡至坪坎高速公路路基桥隧控制性工程LJ-7标段	17368	1905	15463	17788	2825	5486	1595	箱涵80m，隧道二衬80m，路面基层1080m，排水沟、电缆沟750m，中央排水沟930m。
2	太凤线太白至凤县(陕甘界)公路太白至田坝段设计施工总承包第五分部	18234		18234	11359	6029	4570	4387	防护工程、路基挖方全完，桩基72根，隧道开挖、初支600延米，二衬720延米，电缆沟槽、排水沟450延米，隧道路面300延米。
3	太凤高速公路TF-02标	21000		21000	10189	6675	7214	4767	挖土方36000m ³ ，填土方10285m ³ ，排水工程451m，防护工程2995m ³ ；桩基完成14根，系梁、承台25座，墩柱36根，盖梁、台冒18座，箱梁预制54片，安装54片，全断面洞身开挖、初支护（单幅）523m；全断面洞身衬砌（单幅）465m。

2018年第三季度计划执行情况第四季度施工生产计划表

计量单位：万元

序号	工程项目名称	2018年度产值计划				第三季度		第四季度	形象进度、阶段性目标、控制性目标
		总体计划 (万元)	含2017年 预留产值	实际计划 考核产值	截止9月25 日完成产值	产值计划	实际完成		
4	子长至姚店高速公路设计施工总承包第三工区	15000		15000	4932	15333	4932	6140	路基挖土方900km ³ ，填方207km ³ 。防护排水14km ³ ，桩基480根，系梁114道，墩柱287根，盖梁97个，箱梁预制安装395片。抗滑桩8根，灰土挤密桩43km，水泥搅拌桩5km。隧道全面开挖及支护240m，衬砌140m。
5	平利至镇坪高速公路C标段	21060	3530	17530	21394	4101	9424	4075	箱梁预制75片，安装75片，钢混组合梁制作安装3跨，隧道全断面掘进完成480m，初期支护480m，全断面衬砌480m，防排水480米。
6	108国道三原至礼泉公路改建工程	2600		2600	1509	803	823	472	路面铣刨27935m ² 、拆除结构物157.8m ³ 、挖土方8580m ³ 、边沟及防护937m ³ ，路面底基层29000m ² 、基层42840m ² ，台背回填4座，涵洞13m。
7	神府高速公路石马川连接线尾留工程				439	1020	337	743	主体工程完工。
8	西咸北环线高速公路店张立交剩余工程LJ-12标				2451	1651	1433		
9	宝鸡过境公路工程	9294	4581	4713	13244		1145		
10	柞水至山阳高速公路路基桥隧工程B段	5285	3552	1733	8095		577		
	尾留产值计划	1244	1244		1831		586		
第四工程公司		96465	18772	77693	78754	42724	27139	19908	
1	柞水至山阳高速公路路基桥隧工程施10标	9793	6160	3633	17066	1596	3189	196	隧道剩余二衬125米及隧道二衬、隧道路面及电缆沟槽、中心排水沟、隧道装饰等附属工程。

2018年第三季度计划执行情况第四季度施工生产计划表

计量单位：万元

序号	工程项目名称	2018年度产值计划				第三季度		第四季度	形象进度、阶段性目标、控制性目标
		总体计划 (万元)	含2017年 预留产值	实际计划 考核产值	截止9月25 日完成产值	产值计划	实际完成		
2	太凤线太白至凤县(陕甘界)公路太白至田坝段设计施工总承包第六分部	21700	2789	18911	14710	6386	5697	5215	现浇箱梁318米，路基挖填方2.6万方，防护排水1900方；桥梁桩基20根，墩柱42根，中系梁、盖梁36座，箱梁预制200片，箱梁安装170片；桥面系480米；隧道掘进590米，初期支护590米，二衬456米。
3	宝坪公路路基桥隧剩余工程C组LJ5标	24174	4185	19989	18270	7929	5562	4665	填方21万方；挖方21万方；扩大基础3座，桩基29根，系梁95道，台身4座，墩柱100根，盖梁台帽64片，梁板预制150片，现浇桥2孔，桥面系120m，涵洞3座。
4	子长至姚店高速公路设计施工总承包第四工区	12500		12500	3303	10990	3303	4384	路基挖方60万方，填方10万方，防护排水1万方，水泥搅拌桩61千米；通道2座，涵洞8道，桩基120根，墩柱60根，盖梁60道，箱梁预制120片，箱梁安装70片；隧道掘进120米，初期支护120米，二衬60米。
5	子长至姚店高速公路设计施工总承包第五工区	12500		12500	4787	12814	4787	4876	路基挖方36万方，填方6万方，水泥搅拌桩15万米，防护排水5200方；桥梁桩基132根，墩柱75根，盖梁48座，箱梁预制106片，箱梁安装90片；隧道掘进110米，初期支护110米，二衬110米。
6	柞水至山阳高速公路路基桥隧工程D段	9248	3826	5422	10888	2005	2372	572	10月底完成剩余路面及附属工程
7	柞水至山阳高速公路路基桥隧工程A段	5662	924	4738	8883	1004	2229		
	尾留产值计划	888	888		848				

2018年第三季度计划执行情况第四季度施工生产计划表

计量单位：万元

序号	工程项目名称	2018年度产值计划				第三季度		第四季度	形象进度、阶段性目标、控制性目标
		总体计划 (万元)	含2017年 预留产值	实际计划 考核产值	截止9月25 日完成产值	产值计划	实际完成		
路面工程公司		91561	3352	88209	62797	43989	27852	26633	
1	太凤线太白至凤县(陕甘界)公路太白至田坝段设计施工总承包第一分部	16801	1801	15000	14820	6000	6178	1981	11月底韩家山右洞贯通, 11月底完成所有桥梁下部工程及挖方工程, 12月底完成路基填方工程。
2	太凤线太白至凤县(陕甘界)公路太白至田坝段设计施工总承包第四分部	17549	1049	16500	10375	6400	4126	5440	路基、桥涵全部完工, 路面底基层, 基层8万平米、下面层4万平米。
3	(G69) 湫坡头(陕甘界)至旬邑公路设计施工总承包第二分部	12000		12000	9252	4800	5968	2748	土石方10万方, 灰土挤密桩4万米, 桩基65根、墩柱42个、预制45片梁。
4	101省道木瀹改建MB-01标	7000		7000	4224	3000	2142	2777	10月底平原段桥涵工程全完, 11月底隧道全完。
5	合铜HTTJ-05标	6000		6000	3536	2400	1348	2465	涵洞通道7座, 桥梁桩基127根, 墩柱26个, 桥梁预制78片, 桥梁安装83片
6	交建养护2018-DL-2标				5801	11000	1736	1982	按业主工期要求完成施工任务
7	西宝高速养护LM-2018-XB				911	1000	415	248	按业主工期要求完成施工任务
8	子长至姚店高速公路设计施工总承包第六工区	25000		25000	2117	4156	2117	3883	路基挖方110万方, 填筑20万方, 桩基90根, 墩柱60个、预制梁板80片, 安装梁板60片。
9	平镇高速公路B标隧道工程	7000	291	6709	4962	2800	1315	2038	年底所有工程完工。
10	萍莲路面工程P1标							1000	临建和水稳拌合场修建
11	机场线小修2018-2020年度小修养护工程				107		28		
12	西延高速公路养护LMYH-2018-01标段				3955	2433	2453		

2018年第三季度计划执行情况第四季度施工生产计划表

计量单位：万元

序号	工程项目名称	2018年度产值计划				第三季度		第四季度	形象进度、阶段性目标、控制性目标
		总体计划 (万元)	含2017年 预留产值	实际计划 考核产值	截止9月25 日完成产值	产值计划	实际完成		
13	西镇高速2017年抢险工程				25		25		
	尾留产值计划	211	211		2711			2071	
总承包公司		36985	4237	32748	35988	24136	19246	10974	
1	陕西交建集团2016年第三批养护QS-4标	3437		3437	2602	908	102		
2	西藏昌都市公路察雅3标	1762	194	1568	1663	809	934	99	
3	集双高速东丰至双辽段DSL-02标	26398	1465	24933	20207	15625	9402	3180	进度自行安排
4	336国道神木店塔至张板崖公路工程	2810		2810	2318	1400	2318	492	
5	子长至姚店高速公路设计施工总承包第七工区				1580	5394	1580	7203	
6	太凤线太白至凤县(陕甘界)公路太白至田坝段设计施工总承包				2755		2755		
7	(G69)湫坡头(陕甘界)至旬邑公路设计施工总承包				1508		1508		
8	子长至姚店高速公路设计施工总承包				646		646		
	尾留项目计划	2578	2578		2709				
施工产值计划合计		566588	65990	500598	473287	230808	193669	133102	
1	试验检测公司	684		684	874	200	342	200	
2	兴通监理公司	3800		3800	5542	1700	2602	1000	
服务产值计划合计		4484		4484	6415	1900	2944	1200	