

陕西路桥集团有限公司文件

陕路发〔2013〕135号

关于下达 2013 年第四季度施工生产计划的通知

各单位：

在集团公司各单位、项目经理部的共同努力下，第三季度共完成施工产值 8.69 亿元，占本季度计划产值的 104.68%，年累计完成施工产值 18.99 亿元，占年计划的 79.11%。

根据各业主单位阶段进度目标的要求，结合 2013 年计划执行情况 and 第四季度气候实际情况，集团公司对各项目施工计划做了相应的调整，2013 年度计划调整为 24 亿元，第四季度计划完成施工产值 5.01 亿元，各单位具体计划详见附表。

要求单位根据阶段性目标做好计划分解，制定可行的阶段性目标保障措施，做好资源调配，倒排计划，力保四季度计划完成，确

保全年计划的实施。

附件：2013 年第三季度计划执行情况及第四季度施工生产
计划安排



二〇一三年十一月十一日

主题词：季度 生产 计划 通知

抄送：公司领导，各部门，档。

陕西路桥集团有限公司办公室

2013 年 11 月 11 日发

共印 20 份

2012年第三季度计划执行情况及第四季度施工生产计划安排

工程项目名称	年度产值(万元)			第三季度产值(万元)			2013年计划调整	第四季度计划	阶段目标
	计划完成	实际完成	完成率	计划产值	实际完成	完成率			
合 计	240000.00	189866.23	79.11	83005.00	86890.81	104.68	240000.00	50133.88	
陕西路桥第一工程有限公司小计	56634.81	50961.14	89.98	19976.00	22165.87	110.96	59200.00	8292.91	重点项目5个
京台潍坊路基桥隧工程LQ1标	18742.00	18329.79	97.80	6432.00	7102.21	110.42	19800.00	1470.21	完成剩余工程内容
延志吴高速公路LJ-7标	8541.53	9151.85	107.15	1217.00	1827.32	150.15	9100.00		已完
铜黄公路路基桥涵TH-C12标	14391.44	11008.34	76.49	5521.00	4567.90	82.74	13600.00	2591.66	路基填方18038m³, 排水与防护2000m², 系梁45道, 墩柱87根, 盖梁78, 台帽6座, 箱梁预制300片, 箱梁安装500片, 桥面铺装等
青海茶卡至格尔木预制CGYZ1标	8386.91	8278.28	98.70	4724.00	7389.69	156.43	10300.00	2021.72	20M箱梁预制120片, 30M箱梁预制20片, 16M空心板预制150片, 8M矩形板预制300片, 涵洞盖板预制3536片。
龙永高速公路24标	5572.93	1990.68	35.72	2082.00	1278.75	61.42	4200.00	2209.32	大断面隧道全断面掘进980米, 全断面支护衬砌980米, 路基填方7万方。
尾留施工产值		2202.20					2200.00		
待定计划	1000.00								
陕西路桥第二工程有限公司小计	34639.73	24837.29	71.70	14785.00	14584.63	98.64	32868.00	8031.78	重点项目3个
西宁南绕城公路土建工程11标	10121.42	8701.55	85.97	4642.00	4448.61	95.83	10120.00	1418.45	路基填方8万方, 路基挖方2万方, 防护、排水2000方, 桩基9根, 承台、系梁28道, 墩柱、肋板20根, 箱梁预制15片, 梁板安装60片, 现浇箱梁1联, 悬臂浇筑段4块段, 防撞护栏1000米, 桥面铺装25路。
西宝咸阳收费站改扩建XY-TJ标	1506.10	1621.81	107.68	224.00	339.72	151.66	1621.00		
西安绕城新筑收费站宿办楼	500.00	315.40	63.08		315.40		500.00	184.60	
延延高速路基桥涵工程LJ-6标	15000.00	10514.72	70.10	6573.00	7041.96	107.13	15000.00	4485.28	挖填土石方3万方, 桩基99根, 墩柱140根, 盖梁50座, 现浇箱梁3跨, 预制梁300片, 安装260片。
延志吴立交设施AQ2标	1828.03	1754.24	95.96	1275.00	1201.21	94.21	1830.00	75.76	
福银公路咸阳东收费站宿办楼	828.59	86.21	10.40	185.00			325.00	238.79	
佛坪县陈三交通复建工程III标	1324.74	456.33	34.45	462.00	391.59	84.76	1083.00	626.67	
2012年汉宁勉县收费站MX-KJ标	330.85	355.21	107.36	224.00	248.37	110.88	355.00		
青海花久工程HD13标	3200.00	597.77	18.68	1200.00	597.77	49.81	1200.00	602.23	
尾留产值		434.05					434.00		
新接项目计划							400.00	400.00	
第三工程公司小计	42463.71	32311.99	76.09	16474.00	17123.31	103.94	42701.00	10388.95	重点项目4个

2012年第三季度计划执行情况及第四季度施工生产计划安排

工程项目名称	年度产值(万元)			第三季度产值(万元)			2013年计划调整	第四季度计划	阶段目标
	计划完成	实际完成	完成率	计划产值	实际完成	完成率			
青海省共玉公路GYI-SGA4标	9878.00	6900.30	69.86	4902.00	3984.97	81.29	7265.00	364.70	20m箱梁预制24片, 安装127片, 16m空心板安装20片, 桥面铺装完成31.6米。
西宁南绕城公路土建工程9标	13376.00	10930.06	81.71	3929.00	4793.80	122.01	14492.00	3561.94	全断面开挖支护380米、衬砌400米, 附属工程263米。
西宁南绕城公路土建工程12标	11618.00	10367.30	89.23	4643.00	5658.34	121.87	13118.00	2750.70	填土方15.8万方, 桩基33根, 系梁、承台21个, 墩柱56根, 盖梁24个, 桥台3座, 梁板预制150片, 梁板安装140
神渭管道输煤项目六(1)标段	2966.00	1966.32	66.30	947.00	910.89	96.19	2929.00	962.68	
西安市108国道田峪河桥工程	341.34	341.20	99.96	220.00	219.86	99.94	341.00		
西安市国省十线危桥改造工程	455.79	222.17	48.74	339.00	105.38	31.09	444.00	221.83	
交建2013年养护工程QS-5标	358.58	307.31	85.70	224.00	172.73	77.11	308.00		
交建2013年养护桥隧加固QS-6标	270.00	129.79	48.07	270.00	129.79	48.07	269.00	139.21	
黄延高速LJ-3合同段	3200.00	612.11	19.13	1000.00	612.11	61.21	3000.00	2387.89	路基填层9394m³, 碎石桩7.8万米; 挤密桩2.8万米。桩基36根、洞开挖方48km³; 洞口坡面防护及护拱全成; 全断面掘进、支护衬砌完成110米。
十堰至天水高速公路ACD-27标段		235.58			235.58		235.00		
蓝田至周至哑柏公路A6标		299.85			299.85		300.00		
第四工程公司小计	31891.00	21015.96	65.90	10549.00	10098.75	95.73	30359.00	9343.14	重点项目6个
铜黄高速公路TH-20标	18074.54	14885.16	82.35	4882.00	5192.18	106.35	18590.00	3704.84	路基填筑16万方; 隧道掘进240米, 二衬180米, 仰拱及回填180米; 箱梁预制42片, 箱梁安装50片。
蓝田至周至哑柏公路A6标	1800.00	1455.59	80.87	946.00	1396.49	147.62	2362.00	906.41	11月前完成剩余工程量。
西咸新区北环线路基LJ-1标	1200.00	63.45	5.29	340.00	63.45	18.66	410.00	346.55	完成场地清理和灰土挤密桩4万米, 强夯2.6万米, 灰土3.3万方等内容。
神木石窑大桥	578.46	439.13	75.91	291.00	151.67	52.12	578.00	138.87	
旬阳连接线	5340.00	2199.73	41.19	2392.00	1382.41	57.79	4213.00	2013.27	桩基220根、系梁64根、墩柱123根、盖梁60座、箱梁预制186片, 箱梁安装120片。
店塔立交	2098.00			548.00					
西咸新区北环线路基LJ-8标	2800.00	866.80	30.96	1150.00	866.80	75.37	2600.00	1733.20	清理现场10万米, 灰土、碎石、水泥桩22万米, 基底碾压、强夯9万米, 基底垫层8万立方米, 桥梁桩基48根, 墩柱14根, 系梁承台5个, 盖梁2个等工程内容
尾留产值		1106.10			1045.75		1106.00		
新接项目计划							500.00	500.00	

2012年第三季度计划执行情况及第四季度施工生产计划安排

工程项目名称	年度产值(万元)			第三季度产值(万元)			2013年计划 调整	第四季度 计划	阶段目标
	计划完成	实际完成	完成率	计划产值	实际完成	完成率			
陕西路桥路面工程有限公司小计	50846.88	46097.96	90.66	17131.00	19128.24	111.66	56822.00	10718.84	
连云港徐圩新区港前大道	11700.22	7023.89	60.03	4270.00	2298.35	53.83	9725.00	2701.11	11月底完成沥青路面施工, 11月中旬完成基层施工, 11月初完成底基层施工, 10月初完成级配碎石调平层工程施工及部分方涵及圆管涵施工。
新海至徐圩新区XX-2标	9737.87	5950.24	61.10	4770.00	1684.39	35.31	7100.00	1149.76	11月25日前完成烧香支河大桥主桥贯通
延志吴高速公路LM-3标段	12056.17	11458.86	95.05	3904.00	4222.80	108.17	11870.00	411.14	10月底完成业主增加的全部水毁抢险工程
十天公路汉略路面HLM-04标	9955.93	10171.17	102.16	4187.00	6188.65	147.81	12400.00	2228.83	完成马跑湾停车区拌合场占用部位施工, 完成剩余钢纤维以及所有附属工程以及伸缩缝工程。
新海至徐圩新区其他项目	552.05	555.36	100.60				555.00		
蒙站2013年公路养护DL-2标	3969.51	4195.62	105.70		3019.95		4196.00		
西长2013年公路养护DL-4标	25.04	25.04	100.00				25.00		
西镇2013年公路养护DL-6标	98.93	98.93	100.00				99.00		
董商2013年公路养护DL-8标	451.16	753.97	167.12		753.97		754.00		
渭蒲高速修补工程		343.93			343.93		344.00		
徽西改扩建工程		616.20			616.20		616.00		
西宝改扩建工程	500.00						1128.00	1128.00	完成临建、试验筹建和验收、基层(底基层)各料20%等内容
咸旬公路路面LM-1标							3100.00	3100.00	完成临建、试验筹建和验收、完成基层(底基层), 中下面层及上面层各料总量的90%、70%、50%。
尾留产值		4904.75					4910.00		
待定计划	1800.0								
集团公司合作项目	11929.0	8882.47	74.46	3000.00	2989.93	99.66	11926.00	3358.26	
延延高速公路路基L1-1标	7000.0	3757.04	53.67	3000.00	2055.30	68.51	6800.00	3042.96	
省道303线二级公路土建工程	400.0	934.63	233.66		934.63		935.00		
梅大高速公路土建工程4标段	3370.0	3370.69	100.02				3371.00	165.30	
粤湘高速博深段第8标段	1159.0	820.11	70.76				820.00	150.00	
集团公司尾留项目	11594.87	3273.85	28.24				3274.00		
试验检测中心	360.0	331.31	92.03	90.00	95.17	105.74	360.00		
兴通监理公司	2850.0	2154.28	75.59	1000.00	704.91	70.49	2850.00		