

2016年上半年计划完成情况及下半年施工生产计划表

序号	项目名称	2016年计划 产值(年 初) (万元)	上半年(万元)		下半年计划 (万元)	力争完成 (万元)	形象进度、阶段性目标、控制性目标
			实际完成	完成率			
集团公司合计		287472	145321	50.55%	157997	175815	
第一工程有限公司小计		50000	25564.80	51.13%	27575	34185	
1	商丹一级公路路基	1261	4561.02		820	820	完成剩余工程量
2	彬县豳风泾河大桥	2955	2840.24	96.12%	2118	2118	完成剩余路基土石方和路基、路面工程
3	宝汉高速汉川界路基桥隧工程施工HC-10标段	11701	7878.37	67.33%	5979	5979	挖填土方10万方, 桩基39根, 墩柱48根, 盖梁26个, 梁板331片, 安装483片及、桥面系等工程。
4	安康汉阴县喜河索桥拆除新建工程	1700	1362.03	80.12%	775	775	
5	安康市汉滨区石梯汉江大桥	516	274.11	53.12%	339	339	
6	108国道礼泉至武功公路改建工程	5170	2056.00	39.77%	3504	3504	
7	其他项目(含抢险项目在內)	5197	5454.37	104.95%			
8	安平高速高速公路边坡滑坡治理工程	1500	1158.50	77.23%	540	540	
9	镇安黄高公路改建工程C标		156.05				
10	S307省道改扩建工程LJ2标		-175.89				
11	吴定高速LJ-8合同段	8055			12000	18610	保证合同履行, 按业主要求完成
12	312国道改线工程LJ-05合同段	1500			1500	1500	
	待定新承接项目	10445					
第二工程有限公司小计		60000	30291.32	50.49%	36342	38092	
1	青海省花石峡至久治公路HD13标	10926	11006.78	100.74%	6194	6194	隧道左右洞上导开挖及初支500米, 仰拱回填完成600m, 二衬完成600m等隧道内路面工程。
2	徐州G206大吴桥G310秦洪桥危桥改造工程QL2标段	844	507.12	60.09%	220	220	7月完成剩余工程
3	2015年徐州普通国道干线公路桥梁改造WQ15-1标	756	693.63	91.75%			剩余尾留工程全部完工
4	商丹一级公路交通安全设施	2566	1018.60	39.70%	1547	1547	

2016年上半年计划完成情况及下半年施工生产计划表

序号	项目名称	2016年计划 产值(年 初) (万元)	上半年(万元)		下半年计划 (万元)	力争完成 (万元)	形象进度、阶段性目标、控制性目标
			实际完成	完成率			
5	商丹一级公路房建		510.00				
6	108国道零口至马召一级公路改建工程I标	388	388.54	100.14%			
7	青海海东工业园区民和工业园主干道路工程A标段	2992	1294.37	43.26%	1933	1933	
8	国道541石泉至汉王段公路改建工程SH-2标	7548	3320.90	44.00%	3335	3335	
9	西安绕城杏园互通式立交改造工程房建SG-13标	2113					目前停工
10	西安绕城杏园互通式立交改造工程房建SG-14标	1797	222.45	12.38%			目前停工
11	108国道勉县至宁强公路项目宁强段路基	5000	1028.54	20.57%	2012	2012	隧道掘进630m, 超前支护630m, 初期支护630m, 仰拱630m, 二次衬砌510m。
12	神木西过境红柳林至赵家梁公路工程	20000	7036.76	35.18%	13588	13588	要求完成主体工程
13	柞水至山阳高速公路路基桥隧工程LJ-9标段				5500	7250	保证合同履行, 按业主要求完成
14	田王立交桥梁工程KN-LQL-3				2013	2013	计划完成桩基268根
15	17个已完项目产值		3263.63				
	待定新承接项目	5070					
第三工程公司小计		60000	28761.50	47.94%	31238	32672	
1	陕西省吴起至定边公路路基桥隧工程试验段LJ-2标	18608	11338.65	60.93%	8707	11229	保证合同履行, 按业主要求完成
2	宝鸡秦岭森林防火通道暨宝鸡至坪坎高速便道工程	2491	1302.44	52.29%	1189	1189	10月底完成全部主体工程施工
3	西宝改扩建(潘家湾至凉泉段)及宝鸡过境公路	13500			3609	3609	清理现场完成945m ² ; 挖土方共计完成16.2万方; 抗滑桩完成740m; 钻孔桩完成102根; 墩柱完成24根; 盖梁完成12个; 梁板预制完成30片等。
4	延志吴高速志丹东隧道治理工程ZL-1标段	9698	7370.27	76.00%			

2016年上半年计划完成情况及下半年施工生产计划表

序号	项目名称	2016年计划 产值(年 初) (万元)	上半年(万元)		下半年计划 (万元)	力争完成 (万元)	形象进度、阶段性目标、控制性目标
			实际完成	完成率			
5	延志吴高速志丹东隧道治理工程ZL-2标段	4557			3010	3010	9月30日之前达到交验并通车。
6	西宁南绕城公路房建工程XN-FJ6标段	203	182.54	89.92%			
7	渭南经济技术开发区市政道路改扩建工程	3000	1961.50	65.38%	1639	1639	9月底完成剩余工程量
8	柞水-山阳高速路基桥隧工程施工LJ-4标				8018	10691	保证合同履行, 按业主要求完成
9	高速2016年养护工程QLJG-2016-02标段				1305	1305	10月底完成全部主体工程施工任务
10	待定新承接项目	7943			3761		
11	5个已完项目产值		6606.10				
第四工程公司小计		41000	19368.18	47.24%	26040	34064	
1	柞水-山阳高速路基桥隧工程施工A组LJ-1标	10463	5547.27	53.02%	8473	11297	桩基36根, 墩柱201根, 盖梁49道, 箱梁预制197片, 安装489片现浇箱梁15联; 隧道掘进2700米, 二衬1950米, 仰拱450米等工程。
2	汉江水电站南岸坝址段二级公路建设工程	3265	1300.03	39.82%	34	34	完成剩余的所有工程(部分工程移交水电大坝施工单位完成)
3	旬阳连接线AD-LD合同段	1127	5099.85	452.52%			
5	郑卢公路洛宁段地质灾害及完善设计工程LNTJ-1标	3328	2244.94	67.46%	1083	1083	完成剩余的所有工程。
6	旬阳县旬河大桥改建工程-人行便桥建设工程	111	110.84	99.86%			
7	柞水-山阳高速路基桥隧工程施工LJ-10标	7635			8550	11400	保证合同履行, 按业主要求完成
8	柞水-山阳高速路基桥隧工程施工LJ-11标	6395			7050	9400	保证合同履行, 按业主要求完成
9	旬阳县旬河大桥改建工程				850	850	
10	西铜庄里连接线XT-FI01标路基		39.85				
11	已完项目产值		5025.40				
	待定新承接项目	8676					

2016年上半年计划完成情况及下半年施工生产计划表

序号	项目名称	2016年计划 产值(年 初) (万元)	上半年(万元)		下半年计划 (万元)	力争完成 (万元)	形象进度、阶段性目标、控制性目标
			实际完成	完成率			
路面工程有限公司小计		50000	31773.05	63.55%	19892	19892	
1	商丹一级公路路面	11712	8684.58	74.15%	4465	4465	7月底完成水稳底基层、基层100%的施工铺筑；9月底完成下面层上面层100%铺筑
2	姜眉路项目	3275	2817.96	86.04%	457	457	9月底前完成全部工程内容。
3	黄延高速扩能LJ-25标段	1974	320.30	16.23%	1654	1654	
4	交建2016年第一批养护工程DL-2标	8420	1363.49	16.19%	7056	7056	7月底完成全部工程内容
5	高速集团2016养护	4541			4541	4541	9月10日完成所有项目的施工
6	机场线小修2016-2017年度小修养护工程		49.49				
7	宝汉高速公路坪坎至汉中(石门)段路面工程施工PH-LM1				1100	1100	8月底完成临建；9月上旬底基层试验路，10月上旬基层试验路，11月上旬下面层试验路，在年底完成所有能施工的底基层、基层、下面层。
8	省道313线兰家梁至嘎鲁图镇段一级公路中修养护				619	619	按业主计划完成
9	已完项目产值		18537.23				
	待定新承接项目	20078					
集团总承包公司		26472	9562.32	36.12%	16910	16910	
1	国道338线甘塘至营盘水(宁甘界)段公路第1标	2472			2472	2472	
2	商丹一级公路路基、路面、安全设施	19000	9562.32	50.33%	9438	9438	含商丹房建部分
3	待定新承接项目	5000			5000	5000	含察香路改建工程三标在内
服务产值小计		3900			1919	1919	
1	兴通监理公司监理服务产值	3500	1809.82	51.71%	1690	1690	
2	试验检测中心检测试验产值	400	171.27	42.82%	229	229	