

# 陕西路桥集团有限公司文件

陕路发〔2018〕117号

---

## 陕西路桥集团有限公司 关于下达 2018 年第三季度施工生产 计划的通知

集团各分（子）公司：

上半年集团各分（子）公司、项目经理部面对艰巨繁重的生产任务，精心组织，强化管理，1-6月共完成产值27.38亿元，为年计划的48.33%，为去年同期水平的148.35%。第二季度完成产值15.34亿元，为季度计划的92.69%，各分（子）公司第二季度计划完成情况详见附表。

一、上半年计划完成情况：

集团所属项目91个，完成施工产值27.38亿元。其中在建项目45个，完成施工产值25.43亿元。

第二、三、四公司、试验检测公司、兴通监理公司年度计划完成过半，在建项目年度计划完成过半的有：

第一工程公司：坪镇5标、吴堡黄河大桥。

第二工程公司：坪镇9标、太凤三分部、秦汉立交、陕甘界至旬邑一分部、水阳C标、滨河西路、吴定交安。

第三工程公司：宝坪7标、宝鸡过境、水阳9标。

第四工程公司：水阳A标、水阳D标、水阳10标。

路面工程公司：坪镇D标。

总承包公司：2016年养护QS-4标。

## **二、今年新开工项目进度较为滞后，主要原因有：**

1. 客观原因：今年雨水较多；环境保护力度大；今年新开项目征地拆迁力度不够；部分隧道项目因特殊复杂地质影响；总包新开项目征地缓慢、未能及时下发图纸。

2. 主观原因：有的项目计划重视程度不够，执行力偏差；有的项目策划不到位；有的项目施工组织协调不力，施工过程中现场管控力度不够；有的项目施工力量不足。

## **三、三季度计划：**

根据业主单位下达的阶段目标，结合集团公司2018年总体计

划，第三季度集团公司计划安排产值23.27亿元，各分（子）公司具体计划详见附表。

#### 四、计划要求：

要求各分（子）公司根据下达的季度计划目标，结合业主的阶段性目标，在建项目制定详细可行的实施方案，做到施工有计划、进度有目标，同时，要加强现场施工管理，控制材料消耗，降低工程成本，合理调配资源，确保季度计划任务按期完成。

附件：2018年第二季度计划执行情况及第三季度施工生产计划表

陕西路桥集团有限公司

2018年7月20日

---

抄送：集团各领导，集团各部门，档。

---

陕西路桥集团有限公司办公室

2018年7月20日印发

共印 18 份