

集团公司大干 180 天劳动竞赛考核情况

主要目标	考核内容与考核办法	考核标准	各公司考核结果									
			一公司	得分	二公司	得分	三公司	得分	四公司	得分	路面公司	得分
施工产值和形象进度	完成竞赛确定的产值目标 40 分，超额或欠产按完成比率乘 40 得分	60	大干计划 4.104 亿元，完成 4.534 亿元，占计划的 110.5%	44.2	大干计划 2.512 亿元，实际完成 2.413 亿元，占计划的 96.1%	38.44	大干计划 2.879 亿元，实际完成 2.983 亿元，占计划的 103.6%	41.44	大干计划 1.88 亿元，实际完成 1.802 亿元，占计划的 95.8%	38.32	大干计划 4.626 亿元，实际完成 4.339 亿元，占计划的 93.8%	37.52
	完成确定的形象进度目标得 20 分，一项未完成扣 2 分。		形象进度目标均完成	20	形象进度目标均完成	20	形象进度目标均完成	20	旬阳连接线形象进度目标均未完成。	18	徐新路及连云港项目未完成	16
施工质量	工程合格率 100%，材料抽检合格率 90%以上，质量检查活动开展及时有力得 20 分。质量活动开展不到位、发生质量事故视情况扣 5-15 分。	20	质量活动开展较好，未发生大的质量事故。	20	质量活动开展一般，6 月底青海省质监站检查发现成品外观缺陷，致使墩柱返工	15	质量活动开展较好，未发生大的质量事故。	20	质量活动开展较好，未发生大的质量事故。	20	质量活动开展较好，未发生大的质量事故。	20
安全生产	执行安全生产责任制，责任到人得 5 分；定期检查排除隐患得 5 分；不发生人员死亡或重伤事故得 5 分；不发生火灾事故和爆炸品管理事故得 5 分。发生安全事故视情况扣 5-15 分。	20	延志吴 7 标 5 月 12 日发生高空坠物打击事故，造成死亡一人。	10	未发生	20	共玉 A4 标 5 月 24 日发生高空坠落事件，一人死亡。	10	马鸣项目 5 月 11 日发生食物中毒事件。	15	未发生	20
履约情况	竞赛期间，出现责成法人代表或集团主要领导到场的，扣 5-10 分；2、被媒体曝光，造成不良社会影响的扣 5-10 分；3、因拖欠工资等造成不稳定因素的，扣 5-10 分。		未发现约见法人及通报批评事项		未发生约见法人及通报批评事项		青海项目 9 月份发函通报	-5	未发生约见法人及通报批评事项		未发生约见法人及通报批评事项	
得分				94.2		93.44		86.44		91.32		93.52
排名				第一		第三		第五		第四		第二